

IV. CRONICA

DARE DE SEAMA

ASUPRA

LUCRARILOR IN CURS DE ESECUTARE SAU IN STUDIU

DIRECTIUNEA GENERALA A CAILOR FERATE ROMANE

Serviciul lucrărilor noui.

Pe linia Vaslui-Iași și Dobrina-Huși s'a executat un cub de terasamente de $65325,5^{m^3}$. Pentru furnitura de traverse pe linia Vaslui-Iași, neprezentându-se concurenți la licitația ținută, se va ține o nouă licitațiune la 1 Februarie 1889. La 25 Martie se va ține licitațiă pentru furnitura de șine și mic material pentru aceeași liniă, și în curând se va publica licitațiunea pentru podurile metalice.

Serviciul docurilor și podurilor

Portul Braila

a) *Cheul și Basinel.* Antrepriza Schram. Bouterse și Ozinga a executat până la I-ii Decembrie 1888 următoarele lucrări :

- 1) Sepătur: pentru Basin $690,000^{m^3}$
- 2) Fascine pentru fundațiunile cheului $12,000^{m^3}$
- 2) Inșigere de piloți pentru fundațiuni 15248^{m^1} .

4) Anroșamente 6850^{m c}

5) Pereuri 1440^{m p.}

6) Diferite aprovizionări de materiale în valoare de 24300 lei. Valoarea lucrărilor executate și a materialelor aprovizionate de antrepriză până la data sus arătată se urcă la suma de 1,622,034 din 2.500,000 lei evaluarea aproximativă și totală a lucrărilor.

b) *Clădirea magazinelor de grâne și de întreprize.* Fundațiunile acestor construcțiuni sunt cu totul terminate.—Actualmente se lucrează la facerea tiparelor și gratarelor pentru fabricațiunea plăcilor de beton sistem „Monier“

Portul Galați

a) *Cheul și basinul.* Antrepriza Schram. Bouterse și Ozinga a executat până la 1-ă Decembrie 1888 următoarele lucrări :

1) Săpături pentru basin 533,000 m³.

2) Fascine pentru fundațiunile cheului 14200^{m l.}

3) Infigere de piloți pentru fundațiune 23820^{m l.}

4) Diferite aprovizionări în valoare de 226,800 lei.

Valoarea lucrărilor executate și a materialelor aprovizionate se urcă la suma de 1.475,000 lei.

b) *Clădirile magazinelor de grâu și de întreprize.*—Fundațiunile sunt terminate.—Actualmente se lucrează la facerea tiparelor și gratarelor pentru fabricațiunea plăcilor de beton sistem «Monier».

Instalațiunea mecanică a Docurilor din ambele porturi

Antrepriza G. Luther a început espedierea aparatelor și mașinilor necesare pentru instalațiunile mecanice din ambele porturi. Elevatoriile mobile sunt deja sosite.