

CAILE FERATE ROMANE

SERVICIUL LUCRARILOR NOI

Linia Vaslui-Iași.—Lucrările de artă și terasament sunt în curs de executare; furnitura de șine și mic material s'a licitat asupra casei Krupp; pentru furnizarea tablierilor metalice a le podurilor se va ține licitație la 1¹/₂, Iulie a. c., în cursul acestei luni se va publica licitațiuni pentru construirea tunelului de la Bordea, pentru alimentarea cu apă a stațiunilor Iași, Grajduri și Ciurea, precum și pentru consolidarea teșiturilor la capetele tunelului.

Linia Dobrina Huși. — Lucrările de terasamente sunt aproape terminate și se va începe posa și balastarea; se va da în curând în licitațiune consolidarea teșiturilor în tăetura cea mare de la Dobrina.

DOCURI ȘI INTREPOZITE

1) Executarea Basinurilor și Cheurilor (Antreprisa Schram, Bouterse și Ozinga)

- a) *Portul Brăila.* — Lucrări executate până la 5 Iunie 1889 :
- 8,630 m. c. anrosamente
 - 5,700 m p. pereuri
 - 21,800 m. c.c. blocuri de fascine pentru fundațiunea cheului.
 - 753,000 m. c. săpături pentru bazine și fundațiunea cheului.
 - 4,165 piloți bătuți dând o lungime totală de 64,478 m. lun.
 - 589 m. beton pentru zidăria cheului.
 - 80 m. zidărie de parament idem.

Diferite alte lucrări dând în total o valoare a lucrărilor executate de 1759,534 lei.

Antreprisa, a aprovizionat până la data de sus și materiale de construcțiune în valoare de 181,720 lei.

b) Portul Galați.— Lucrări executate până la 5 Iunie 1889 :
644,675 m. c. săpături pentru basin și fundația cheului.

21,180 „ blocuri de fascine idem.

2,664 „ piloți bătuți pentru fundațiunea cheului.

1,075 „ beton pentru zidăria cheului.

86 „ zidărie de parament.

1,965 „ anrosamente.

657 m. p. pereuri:

Diferite alte lucrări care în total dă valoarea lucrărilor executate de 1,523,024 lei.

Valoarea aprovizionamentelor este de lei 228,211.

2) Executarea magazinelor de grâne, a întreprizilor și a clădirii de mașini. (Lucrări de regie).

a) Portul Brăila. — Lucrări executate până la 2 Iulie :

Zidăria casei mașinilor și a întreprizilor aproape complet terminată.

La magazia de grâne s'a început zidăria de elevațiune propriu zisă a silozurilor și s'a ridicat pe înălțime de un metru.

b) Portul Galați. Zidăria de elevație la întreprizile și la magazia de grâne este ridicată pe un metru de înălțime.

Zidăria casei de mașini terminată până la acoperemânt.

3) Furnitura și instalarea mașinilor și aparatelor de mentenanță (Antreprisa G. Luther).

Valoarea obiectelor aduse pe șantier până la 1 Iulie 1889 este :

In portul Braila	1,209,997,62
„ „ „	180,624,37
Total	<u>1,990,621,99</u>